

Dodatok č. 1 ku Zmluve o vytvorení diela zo dňa 11. 2. 2026

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: BROZ – ochranárske združenie
Sídlo: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava
IČO: 31771815
DIČ: 2021575028
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 6214 5357
Kontaktná osoba: RNDr. Tomáš Kušík, PhD., predseda
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a zhotoviteľ:

Názov: NAUTILUS, spol. s r.o.
Sídlo: M. Sch. Trnavského 6, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Kopka, konateľ
IČO: 35 693 142
IČ DPH: SK2020355854
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK65 0900 0000 0001 7608 3903
(ďalej len ako „zhotoviteľ“).

I. Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, ktorých cieľom je obnova biotopu korytnačky močiarnej, pre účely projektu HUSK/2302/1.2/114: „Cezhraničná iniciatíva na podporu ochrany korytnačky močiarnej (*Emys orbicularis*)“.
- 1.2 Dôvodom pre uzavretie dodatku je viacero po sebe idúcich faktorov, ktoré sú mimo kompetencií zmluvných strán, a to rovnako zhotoviteľa i objednávateľa:
- zvýšenie hladiny Dunaja, zaplavenie miest realizácie prác a podmočenie terénu, znemožňujúce prístup mechanizmov – vyššia moc zachytená v stavebnom denníku
 - neprístupnosť mokradí v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, t.j. objektov SO 02 a SO 03 z dôvodov kosenia a pasenia lúčnych biotopov na Veľkolélskom ostrove - Výzva objednávateľa BROZ zo dňa 2.5.2026
 - obmedzenie prístupu na miesto uloženia vykopaného materiálu za účelom jeho ďalšieho spracovania - Výzva objednávateľa BROZ zo dňa 27.5.2026

Z hľadiska objednávateľa je podstatné, že v čase podpisu tohto dodatku je už zrealizovaná podstatná časť vykonaného diela, t.j. obnova samotných mokradí. Je obnovená celá mokraď v katastrálnom

území Veľké Kosihy - SO 01 a prebiehajú finálne práce na mokradiach v katastrálnom území Zlatná na Ostrove - SO 02 a SO 03. Tie by mali byť dokončené do konca júna 2026. Na úplné dokončenie diela budú potrebné ešte finálne úpravy terénu a prístupových ciest a spracovanie vykopaného a vyvezeného materiálu.

1.3 Časti upravené týmto Dodatkom č.1:

Čl. VI. Termín a spôsob plnenia

Pôvodný text podľa platnej ZoD

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu zmluvy v lehote 4 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Sa nahrádza textom:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť kompletne plnenie predmetu zmluvy bezodkladne ako to bude možné, najneskôr však v lehote do 31.12.2026.

II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
- 2.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
- 2.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tohto dodatku, že ho uzavreli na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že tento dodatok nebol uzavretý pod nátlakom, v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.


v Bratislave, dňa 1.6.2026



.....
Za objednávateľa:

RNDr. Tomáš Kušík, predseda

v Bratislave, dňa 1.6.2026



NAUTILUS[®]
NAUTILUS, spol. s r.o., M. Šch. Trnavského 6, 841 01 Bratislava
IČO: 35 087 142, DIČ: 2020355854, IČ DPH: SK2020355854

.....
Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Kopka, konateľ

**VÝZVA NA OBMEDZENIE PRÁC – NEPRÍSTUPNOSŤ MOKRADÍ V KATASTRÁLNOH ÚZEMÍ
ZLATNÁ NA OSTROVE, T.J. OBJEKTOV SO 02 A SO 03**

Vzhľadom na prebiehajúce práce zamerané na kosenie a spracovanie sena v časti Veľkolélskeho ostrova, ktorá je zároveň miestom prístupu na lokalitu obnovy mokradí v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, t.j. objektov SO 02 a SO 03, ako aj na pasenie hovädzieho dobytku a s tým súvisiacich natiahnutých elektrických ohradníkov, Vás vyzývame na nevstupovanie do tejto lokality s mechanizmami ani s osobnými motorovými vozidlami v čase od 2.5.2026 do 14.5.2026.

Vzhľadom na extrémne suchu a s tým súvisiacim nedostatkom sena i plôch na pasenie, nemáme možnosť presunúť tieto činnosti na iné plochy.

Ďakujeme za pochopenie.

BROZ
ochranárske združenie
RNDr. Tomáš Kusík
Predseda BROZ

V Bratislave, dňa 2.5.2026

Za Zhotoviteľa Výzvu prevzal:

Vozňák Ľudmila



NAUTILUS
NAUTILUS, spol. s r. o., M. Šch. Trnavského 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35 693 142, DIČ: SK2020355854, DPH: SK2020355854

**VÝZVA NA OBMEDZENIE PRÁC – OBMEDZENIE PRÍSTUPU NA MIESTO ULOŽENIA
VYKOPANÉHO MATERIÁLU ZA ÚČELOM JEHO ĎALŠIEHO SPRACOVANIA**

Na základe oznámenia majiteľov nehnuteľností v susedstve miesta určeného na uloženie vykopaného materiálu za účelom jeho ďalšieho spracovania, Vás informujeme o plánovanom dočasnom prekopení prístupovej cesty na miesto určené na uloženie vykopaného materiálu. Dôvodom je zhotovenie inžinierskych sietí pre lokalitu a projekt súkromného investora Lél park. Ide o aktivitu mimo činnosti a dosahu BROZ. O presnom termíne Vás budeme informovať hneď, ako nám bude oznámený.

Aby ale nedošlo k prerušeniu prác počas ich realizácie, resp. k uzavretiu mechanizmov za prekopenou prístupovou cestou a s tým súvisiacim ekonomickým škodám, vyzývame Vás na obmedzenie / zastavenie prác a obmedzenie prístupu na miesto uloženia vykopaného materiálu za účelom jeho ďalšieho spracovania až do odvolania.

Následne je potrebné zrealizovať zostávajúce práce bezodkladne ako to bude možné, najneskôr však v lehote do 31.12.2026.

Ďakujeme za pochopenie.

BROZ
ochranárske združenie

RNDr. Tomáš Kušík
Predseda BROZ

V Bratislave, dňa 27.5.2026

Za Zhotoviteľa Výzvu prevzal:

V. Z. K. K. K.



NAUTILUS
NAUTILUS, spol. s r.o., M. Sch. Trnavského 6, 841 01 Bratislava
IČO: 47 693 142, DIČ: 2020355854, IČ DPH: SK2020355854 ①